



Förderdaten 01/2016 - 12/2016



WBV Mellen

Abnahmestelle:

58802 Balve

Netzbetreiber:

WBV Mellen

Medium:

Trinkwasser

Versorger:

WBV Mellen



Alte Bezeichnung

Neue Bezeichnung

Härtebereich	Grad deutscher Härte (°d)
1	0 — 7 °d
2	7 — 14 °d
3	14 — 21 °d
4	> 21 °d

Grad deutscher Härte (°d)	Härtebereich
— 8,4 °d → 1,5 Millimol Calciumcarbonat	weich
8,4 — 14 °d → 1,5 — 2,5 Millimol Calciumcarbonat	mittel
> 14 °d → > 2,5 Millimol Calciumcarbonat	hart

Monat	Schürfquelle [m³]	S_Behälter 1 [m³]	Tiefbrunnen [m³]	Saugheber [m³]	Pumpmenge zum Hochbehälter [m³]	Fördermenge Gesamt [m³]	Zulauf [m³]	Strombezug [KWh]
Jän.16	3813	Sanierung	104	468	2253	2825	4385	1051
Feb.16	4466	Sanierung	98	495	2064	2657	5059	967
Mär.16	3975	Sanierung	109	968	2441	3518	5052	1147
Apr.16	3390	Sanierung	150	843	2479	3472	4383	1199
Mai.16	2965	Sanierung	241	730	2766	3737	3936	1403
Jun.16	2805	493	336	589	2622	3547	3730	1419
Jul.16	2340	1044	371	606	2621	3598	3317	1460
Aug.16	1944	949	619	654	2645	3918	3217	1423
Sep.16	1500	1571	1160	368	2495	4023	3028	1413
Okt.16	1351	1981	1178	283	2335	3796	2812	1294
Nov.16	1410	2235	1253	517	2335	4105	3180	1302
Dez.16	1587	1617	703	506	2312	3521	2796	1346
Summe	31.546	9.890	6.322	7.027	29.368	42.717	44.895	15.424
	2.629	1.413	527	586	2.447	3.560	3.741	1.285



Förder- und Bezugsentwicklung in 2016



Behälter und Pumpe ab dem 19.05.2016 wieder in Betrieb genommen!

